

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑.๒ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขุดลอกห้วย หนอง คูคลองให้เป็นไปด้วยความสะดวก

อุตสาหกรรมและโยธา

งาน

ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 54 (หนองสร้างใหญ่) หมู่ที่ 8 ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้ว ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 54 (หนองสร้างใหญ่) หมู่ที่ 8 ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	403,000	390,000	13,000	กองช่าง	2 ตุลาคม 2567 – 1 ธันวาคม 2567	จ่ายขาดเงินสะสม
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 49 (หนองเชือก) หมู่ที่ 3 ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้ว ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 49 (หนองเชือก) หมู่ที่ 3 ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร	483,000	466,000	17,000	กองช่าง	18 ตุลาคม 2567 – 16 ธันวาคม 2567	จ่ายขาดเงินสะสม
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 37 (หนองยาว-คูเมือง) หมู่ที่ 1 ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้ว ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 37 (หนองยาว-คูเมือง) หมู่ที่ 1 ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	269,000	259,000	10,000	กองช่าง	25 ตุลาคม 2567 – 24 ธันวาคม 2567	จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองขุ หมู่ที่ 1 ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้ว ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองขุ หมู่ที่ 1 ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร	488,600	482,000	6,600	กองช่าง	25 ตุลาคม 2567 – 24 ธันวาคม 2567	จ่ายขาดเงินสะสม
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนเฉลิมพระเกียรติข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุห์ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1.40 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.20 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้ว ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนเฉลิมพระเกียรติข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุห์ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1.40 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.20 ตารางเมตร	190,000	184,000	6,000	กองช่าง	26 พฤศจิกายน 2567 – 24 มกราคม 2568	จ่ายขาดเงินสะสม
6	ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 16-005 สายทางถนนสาธารณราษฎร์สายใหม่ หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 629.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,145.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ดำเนินการแล้ว ได้ถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. 16-005 สายทางถนนสาธารณราษฎร์สายใหม่ หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 629.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,145.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	2,975,000	2,900,000	75,000	กองช่าง	3 ธันวาคม 2567 – 2 มีนาคม 2568	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กรอบหนองขุ หมู่ที่ 1 ปริมาณ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้ว ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ หนองขุ หมู่ที่ 1 ปริมาณงานผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร	488,600	482,000	6,600	กองช่าง	25 ตุลาคม 2567 - 24 ธันวาคม 2567	จ่ายขาดเงินสะสม
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สวนเฉลิมพระเกียรติข้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุห์ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 189.00 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378.00 ตาราง เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1.40 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.20 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้ว ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนเฉลิม พระเกียรติข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพยุห์ ปริมาณงานผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 378.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1.40 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 25.20 ตารางเมตร	190,000	184,000	6,000	กองช่าง	26 พฤศจิกายน 2567- 24 มกราคม 2568	จ่ายขาดเงินสะสม
6	ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 16-005 สายทางถนนสาธารณราษฎร์ สายใหม่ หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 629.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,145.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง	ดำเนินการแล้ว ได้ถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 16-005 สายทางถนน สาธารณราษฎร์สายใหม่ หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 629.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,145.00 ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	2,975,000	2,900,000	75,000	กองช่าง	3 ธันวาคม 2567 - 2 มีนาคม 2568	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
7	ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.อ. 16-019 สายทางถนนชั้นตรี หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,554.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้ว ได้ถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.อ. 16-019 สายทางถนนชั้นตรี หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,554.00 ตาราง เมตร	2,771,000	2,190,000	581,000	กองช่าง	30 พฤศจิกายน 2567 - 29 มีนาคม 2568	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
8	โครงการปรับปรุงห้องส้วมที่ ปลัดเทศบาลชั้น 1	ดำเนินการแล้ว ได้ห้องส้วมที่ปลัดเทศบาลชั้น 1	150,000	149,700	300	กองช่าง	21 กุมภาพันธ์ 2568 - 21 เมษายน 2568	
9	โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้ว ได้อาคารเก็บพัสดุสำนักงานปลัดเทศบาล	500,000	493,000	7,000	กองช่าง	19 ธันวาคม 2567 - 18 มีนาคม 2568	
รวมทั้งหมด			8,229,600					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๑.๒ ก่อรูป/แนวทางการพัฒนา

(๑) แผนงาน

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

งบกลาง

รวม

งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน จำนวน 703 ราย ได้โอนลดงบประมาณ (51,200 บาท) เพื่อจ่ายรายการอื่น	5,719,200	5,640,800	27,200	สำนักปลัด	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการแล้ว จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน จำนวน 161 ราย ได้โอนเพิ่มงบประมาณ (51,200 บาท) เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ กับการเบิกจ่าย	1,514,400	1,565,600	0	สำนักปลัด	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้ว จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน จำนวน 2 ราย	18,000	12,000	6,000	สำนักปลัด	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
4	สมทบระบบประกันสุขภาพ (กองทุน สปสช.)	ดำเนินการแล้ว อุดหนุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลพยุห์	170,000	170,000	0	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	15 มกราคม 2568
รวมทั้งหมด			7,421,600				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

-

บริหารทั่วไป

งาน

บริหารทั่วไป

๕ แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒

๑.๒ กลยุทธ์

(๑) แสวงงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐	ดำเนินการแล้ว - ถวายราชสักการะ - กิจกรรมปลูกต้นไม้	30,000	12,645	17,355	สำนักปลัด	27 กรกฎาคม 2568
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	—
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ไม่ได้ดำเนินการ ได้ออกลดงบประมาณ เพื่อจ่ายรายการอื่น	10,000	0	0	สำนักปลัด	—
4	โครงการวันเทศบาล	ดำเนินการแล้ว - จัดกิจกรรมเชิดชูความสำคัญ การปกครองในระบบเทศบาล และตระหนักถึงหน้าที่ของ เทศบาลในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข - ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	30,000	29,200	800	สำนักปลัด	24 เมษายน 2568 มีจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ 300 คน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
5	โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติและกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้โอนลดงบประมาณ (17,500 บาท) เพื่อจ่ายรายการอื่น	20,000	0	2,500	สำนักปลัด	—
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วย	ดำเนินการแล้ว	36,000	36,000	0	สำนักปลัด	ตุลาคม 2567 ธันวาคม 2567 มิถุนายน 2568 สิงหาคม 2568 กรกฎาคม 2568
7	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย	ดำเนินการแล้ว	30,000	30,000	0	สำนักปลัด	25 ตุลาคม 2567
รวมทั้งหมด			166,000				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๑.๒ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนา ส่งเสริมด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการควบคุม ป้องกันโรค

สาธารณสุข

งาน

บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการพ่นหมอกควัน จำนวน 5 หมู่บ้านในเขตเทศบาล	90,000	90,000	0	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	22 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2568
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จำนวน 1,039 ตัว	26,000	20,710	5,290	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	21 เมษายน – 25 เมษายน 2568
3	โครงการอบรม อสม. เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์	ไม่ได้ดำเนินการ ได้โอนงบประมาณ เพื่อจ่ายรายการอื่น	40,000	0	0	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	—

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
4	โครงการอบรมสุขภาพ อาหาร	ไม่ได้ดำเนินการ ได้โอนงบประมาณ เพื่อจ่าย รายการอื่น	40,000	0	0	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	-
5	อุดหนุนหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 5 หมู่บ้าน ละ 20,000 บาท	ดำเนินการแล้ว - อุดหนุนให้หมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล	100,000	100,000	0	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	11 -25 มีนาคม 2568
รวมทั้งหมด			296,000				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๑.๒ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

การศึกษา

งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ - มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 300 คน	50,000	48,800	1,200	กองการศึกษา	11 มกราคม 2568
2	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาจิตแก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพยุห์	ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม - มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 200 คน ได้โอนเพิ่มงบประมาณ (20,000 บาท) เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	30,000	50,000	0	กองการศึกษา	17 - 18 กรกฎาคม 2568
3	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลพยุห์	ดำเนินการแล้ว - อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลพยุห์ ได้โอนเพิ่มงบประมาณ (150,000 บาท) เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	1,082,400	1,196,140	36,260	กองการศึกษา	ไตรมาสที่ 1-4 ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
4	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคูเมือง	ดำเนินการแล้ว - อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคูเมือง	361,800	303,750	58,050	กองการศึกษา	ไตรมาสที่ 1-4 ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการจัดซื้อวัสดุรายหัวให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พยุห์ ดังนี้ - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้โอนเพิ่มงบประมาณ (25,000 บาท) เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอกับการเบิกจ่าย	349,900	354,760	20,140	กองการศึกษา	ไตรมาสที่ 1-4 ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
รวมทั้งหมด			1,874,100				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน

งานกีฬาและนันทนาการ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๑.๒ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	ไม่ได้ดำเนินโครงการ ได้โอนลด งบประมาณเพื่อจ่ายรายการอื่น	50,000	0	0	กองการศึกษา	—
2	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน	ดำเนินการแล้ว ได้โอนเพิ่ม งบประมาณ (50,000 บาท) เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอกับการ เบิกจ่าย	25,000	75,000	0	กองการศึกษา	21-25 พฤศจิกายน 2567
รวมทั้งหมด			75,000				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

งาน

ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๓.๒ กลยุทธ์

(๑) ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว - ประกวตกระทงสวยงาม - ประกวตนางนพมาศ - การแสดงของหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 5 หมู่บ้าน - มีผู้เข้าร่วม จำนวน 400 คน	200,000	199,440.59	559.41	กองการศึกษา	15 พฤศจิกายน 2567
2	โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	ไม่ได้ดำเนินการแล้ว ได้โอนลดงบประมาณ (47,000 บาท) เพื่อจ่ายรายการอื่น	50,000	0	3,000	กองการศึกษา	-
3	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้ว - จัดกิจกรรมถวายต้นเทียน - ถวายภัตตาหารเพล - มีผู้เข้าร่วม จำนวน 180 คน	50,000	49,750	250	กองการศึกษา	9 กรกฎาคม 2568
รวมทั้งหมด			300,000				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

๑.๒ กลยุทธ์

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	ดำเนินการแล้ว - การทำปลาต้ม ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน ได้โอนลดงบประมาณ (13,020 บาท) เพื่อจ่ายรายการอื่น	50,000	30,994	5,986	สำนักปลัด	20 ธันวาคม 2567
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	ดำเนินการแล้ว - อบรมผู้สูงอายุ จำนวน 5 หมู่บ้านในเขตเทศบาล ได้โอนลดงบประมาณ (19,480 บาท) เพื่อจ่ายรายการอื่น	50,000	29,035	1,485	สำนักปลัด	7 กุมภาพันธ์ 2568
รวมทั้งหมด			100,000				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 ๓.๒ กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การคุ้มครองอนุรักษ์แหล่งน้ำ
 (๑) แผนงาน การเกษตร งาน ส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรในเขตเทศบาล การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด - ผู้เข้าร่วม จำนวน 132 คน	20,000	7,120	12,880	สำนักปลัด	8 สิงหาคม 2568
2	โครงการรื้อน้ำ รื้อป่า รื้อแผ่นดิน	ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้นกล้า - ผู้เข้าร่วม จำนวน 86 คน ได้โอนสคงงบประมาณ (19,100 บาท) เพื่อจ่ายรายการอื่น	20,000	900	0	สำนักปลัด	25 กรกฎาคม 2568
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	-
รวมทั้งหมด			60,000				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 ๑.๒ กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย
 (๑) แผนงาน เศรษฐชุมชน งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการ Big Cleaning day	ดำเนินการแล้ว ทำความสะอาดบริเวณหนองสระใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างใน เทศบาลตำบลพยุห์ จำนวน 80 คน	42,000	23,000	19,000	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ครั้งที่ 1 30 ตุลาคม 2567 ครั้งที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2568
2	โครงการจังหวัดสะอาดเทศบาลพยุห์	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	40,000	0	40,000	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวมทั้งหมด			82,000				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๓.๒ กองชุดรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 (๑) แผนงาน รักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการแล้ว	40,000	10,414.30	29,585.70	สำนักปลัด	-
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย	ดำเนินการแล้ว	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	22 สิงหาคม 2568
3	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.)	ดำเนินการแล้ว - อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.)	10,000	10,000	0	สำนักปลัด	28 มกราคม 2568
รวมทั้งหมด			70,000				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

๑.๒ กลยุทธ์

พัฒนาบุคลากรและเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหารประชาชน

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเทศบาลตำบลพยุห์	ดำเนินการแล้ว คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาล ได้ความรู้ ด้านหลักธรรมาภิบาลและการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลบุคลากรของ เทศบาล ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน - โอนเพิ่มงบประมาณ (50,000 บาท) เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอกับการเบิกจ่าย - ได้โอนลดงบประมาณ (84,220 บาท) เพื่อจ่ายรายการอื่น	200,000	135,610	30,170	สำนักปลัด	28 - 29 สิงหาคม 2568
2	โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติและ กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับงานทะเบียน ราษฎร	ไม่ได้ดำเนินโครงการ โอนลด งบประมาณ (17,500 บาท)เพื่อ จ่ายรายการอื่น	20,000	0	2,500	สำนักปลัด	-
รวมทั้งหมด			220,000				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๓.๒ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาบุคลากรและเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหารประชาชน

บริหารงานทั่วไป

งาน

บริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	ดำเนินการแล้ว - ดำเนินการจัดกิจกรรมออกให้บริการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ได้โอนสคงงบประมาณ (6,200 บาท) เพื่อจ่ายรายการอื่น	10,000	3,800	0	กองคลัง	ช่วงที่ 1 4 - 29 มีนาคม 2568 ช่วงที่ 2 1 เมษายน - 28 มิถุนายน 2568
รวมทั้งหมด			10,000				